

รายงานติดตามความก้าวหน้า
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)
ตุลาคม – มีนาคม 2565

ของ

เทศบาลตำบลโพนทราย
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร



ประกาศเทศบาลตำบลโพนทราย
เรื่อง รายงานติดตามความก้าวหน้าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
(รอบ ๖ เดือนแรก)

.....

ตามที่เทศบาลตำบลโพนทราย มีภารกิจรายงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดย่อย ข้อ ๙.๒ การบริหารงาน (๐๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือนแรก) นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลโพนทราย ได้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๖ เดือนแรก) ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ - มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายทองออน สิงห์สุ)
นายกเทศมนตรีตำบลโพนทราย

แบบรายงานการติดตามความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

เทศบาลตำบลโพธาราม อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

(รอบ 6 เดือนแรก ระหว่างเดือน ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	หมู่ที่	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ		งบประมาณ		ผลการดำเนินงาน (/)			หมายเหตุ ปัญหา/อุปสรรค (ถ้ามี ระบุ...)
				ระยะเวลาตาม แผนดำเนินงาน	ดำเนินการจริง ระบุเดือน....	งบอนุมัติ	จ่ายจริง	แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำฮี หมู่ 7 สายบ้านนายศักดิ์ชัย ถึง บ้านนายสมศักดิ์ กว้าง 4 ม. ยาว 238.50 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม 954 ตร.ม.	7	กองช่าง	ม.ค. ก.ย. 65		500,000				/	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่งเป้า หมู่ 15 สายบ้านนายบุญมา ถึง นาลาดควาย กว้าง 5 ม. ยาว 190 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม 950 ตร.ม.	15	กองช่าง	ม.ค. ก.ย. 65		500,000				/	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านป่งเป้า หมู่ 2 สายข้างหอประชุมอเนกประสงค์ กว้าง 3 ม. ยาว 22 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่รวม 66 ตร.ม.	2	กองช่าง	ม.ค. ก.ย. 65		37,000				/	