



รายงาน
ผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน
ดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2568
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567-มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลโพธิ์ทราย
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาฯ สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกเทศมนตรีตำบลโพธารายประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม งาน หรือ คุรุภัณฑ์บริการสาธารณะ ที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่เทศบาลตำบลโพธารายใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำ บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานของเทศบาลตำบลโพธารายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลโพธารายจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.) ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาของเทศบาลตำบลโพธาราย หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2.) ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลโพธาราย ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตาม ระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3.) ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.) ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการผลการดำเนินงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลโพธาราย ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หรือไม่ ทำให้ทราบ และกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึง จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลโพธาราย สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง แผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ สภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ และความพึงพอใจของประชาชนตำบล/เทศบาลตำบลโพธาราย

สารบัญ

	หน้า
1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น	1-3
2. รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน ปี พ.ศ. 2568	4-20

1. บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลตำบลโพนทราย

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่จะ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	1. การบริหารจัดการระบบ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้า/ประปา และสิ่งปฏิกูล	1. แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-
	2. พัฒนาระบบโครงสร้าง พื้นฐานด้านคมนาคมและ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ	1. แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	36	45.57	19,328,000	45.21	กองช่าง
รวม	2	2	36	45.57	19,328,000	45.21	
2. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านการเมือง และการบริหาร จัดการที่ดี	1. การพัฒนากระบวนการ บริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของ ประชาชน	1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	13	16.46	1,063,000	2.49	สำนักปลัด
รวม	1	1	13	16.46	1,063,000	2.49	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลตำบลโพธาราม

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน/ งาน	โครงการ ที่จะ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	1. ส่งเสริมด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย	1. แผนงานรักษาความ สงบภายใน	5	6.33	93,700	0.22	สำนักปลัด
	2. ประชาชนในชุมชนได้รับ บริการด้านสาธารณสุขอย่าง ทั่วถึง	2. แผนงานสาธารณสุข	7	8.86	944,000	2.21	สำนักปลัด
	3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน สังคมสงเคราะห์	1. แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2. งบกลาง	2 3	2.53 3.80	55,000 13,954,000	0.13 32.64	สำนักปลัด
	4. ส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งของชุมชน	1. แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	2	2.53	50,000	0.12	สำนักปลัด
รวม	4	5	19	24.05	15,096,700	35.32	

บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณ

สรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลตำบลโพธาราม

ยุทธศาสตร์	กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา	แผนงาน	โครงการ ที่จะ ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด	จำนวน งบประมาณ (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของงบประมาณ ทั้งหมด	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลป วัฒนธรรม	1. ส่งเสริมและสนับสนุนการ พัฒนาทางการศึกษาให้ได้ มาตรฐาน	1. แผนงานการศึกษา	8	10.13	7,156,265	16.74	สำนักปลัด
	2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน การกีฬาและนันทนาการ	2. งานกีฬาและนันทนาการ	1	1.27	80,000	0.19	สำนักปลัด
รวม	2	2	9	11.40	7,236,265	16.93	
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสิ่งแวดล้อม	1. ส่งเสริมให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการดูแล ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	1. แผนงานการเกษตร	2	2.53	25,000	0.06	สำนักปลัด
รวม	1	1	2	2.53	25,000	0.06	
รวมทั้งสิ้น		11	79	100	42,748,965	100	

รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567-มีนาคม 2568) เทศบาลตำบลโพนทราย

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 2 (สายป่งเป้า 17)	500,000	495,000	5,000			✓	กองช่าง	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ 3 (สายที่ 8)	498,700	495,000	3,700			✓	กองช่าง	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 (สายบ้านนางเสวย อู่ระถึงนายนายเก็ง)	112,000	111,500	500			✓	กองช่าง	
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านคำฮี หมู่ที่ 7 (สายคำฮี 7)	499,000	493,500	5,500			✓	กองช่าง	
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพนทราย หมู่ที่ 9 (สายโพนทราย 8)	500,000	496,000	4,000			✓	กองช่าง	
6	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาป่งโพน หมู่ที่ 16 (สายนาป่งโพน 3)	500,000	494,000	6,000			✓	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 (สายบัวระพาเหนือ 8)	3,063,000	2,090,000	973,000			✓	กองช่าง	
8	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 4 (สายนาถ่อน 9)	4,571,000	2,960,000	1,611,000			✓	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
9	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนม่วงพัฒนา 2 หมู่ที่ 11 สายดอนม่วงพัฒนา 2	498,600	494,000	4,600			✓	กองช่าง	
10	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบัวระพาเหนือ หมู่ที่ 12 (สายบัวระพาเหนือ 7/3)	496,500	496,000	500			✓	กองช่าง	
11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 (สายแก่นเต่า 9)	349,600	349,000	600			✓	กองช่าง	
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 (สายป่งเป้า 7)	449,900	447,000	2,900			✓	กองช่าง	
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 (สายป่งเป้า 7)	468,000	468,000	0			✓	กองช่าง	
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาปังโพน หมู่ที่ 16 (สายนาปังโพน 3)	345,400	343,000	2,400			✓	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาปังโพน หมู่ที่ 16 (สายนาปังโพน 3)	494,000	494,000	0			✓	กองช่าง	
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 1 (สายนาโสกน้อย 10)	493,000	493,000	0			✓	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 (สายม่วงหัก 10)	397,000	397,000	0			✓	กองช่าง	
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 (สายนาถ่อนน้อย 1)	208,000	208,000	0			✓	กองช่าง	
19	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกอนกรีต บ้านโพนทราย หมู่ที่ 9 (สายโพนทราย 2)	355,000	355,000	0			✓	กองช่าง	
20	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกอนกรีต บ้านหนองหญ้าไซ้ หมู่ที่ 5 (สายหนองหญ้าไซ้ 9)	490,000	490,000	0			✓	กองช่าง	
21	โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟัลติกอนกรีต บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 6 (สายแก่นเต่า 1)	498,000	497,000	1,000			✓	กองช่าง	
22	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านนาโสกน้อย หมู่ที่ 1 (สายนานายล้ำ กงนะ)	163,600	163,000	600			✓	กองช่าง	
23	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านม่วงหัก หมู่ที่ 8 (สายจากนานายชายชงถึงนานายสว่าง)	177,000	177,000	0			✓	กองช่าง	
24	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 10 (สายป่าช้า)	167,700	167,000	700			✓	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
25	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านดอนม่วงพัฒนา หมู่ที่ 11 (สายจากถนนายปี กงนะถึงนานางมล)	500,000	499,500	500			✓	กองช่าง	
26	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 13 (สายแยกซอยไฟสี่ทอง 1 (นาคำผักเผื่อ))	86,000	86,000	0			✓	กองช่าง	
27	โครงการก่อสร้างถนนยกระดับดินเดิมลงลูกรัง บ้านแก่นเต่า หมู่ที่ 14 (สายถนน มห 3019 ถึงนายนายเปียน อุทาวงค์)	188,800	187,000	1,800			✓	กองช่าง	
28	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านหนองหญ้าไซย์ หมู่ที่ 5 (สายหนองหญ้าไซย์ 9)	184,000	0	184,000	✓			กองช่าง	
29	โครงการซ่อมแซมถนนยกระดับดินเดิมพร้อมลงดินลูกรัง บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 4 (สายนาถ่อน 1)	370,000	369,000	1,000			✓	กองช่าง	
30	โครงการซ่อมแซมถนนยกระดับดินเดิมพร้อมลงดินลูกรัง บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 (สายป่งเป้า 16/5)	317,000	317,000				✓	กองช่าง	
31	โครงการซ่อมแซมถนนยกระดับดินเดิมพร้อมลงดินลูกรัง บ้านป่งเป้า หมู่ที่ 15 (สายป่งเป้า 16/5)	31,000	31,000				✓	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและสาธารณูปโภค

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
32	โครงการซ่อมแซมถนนยกระดับดินเดิมพร้อมลงดินลูกรัง บ้านนาป่าพง หมู่ที่ 16 (สายนาป่าพง 1)	183,000	181,000	2,000			✓	กองช่าง	
33	โครงการซ่อมแซมถนนยกระดับดินเดิมพร้อมลงดินลูกรัง บ้านนาป่าพง หมู่ที่ 16 (สายนาป่าพง 3/1)	98,000	98,000	0				กองช่าง	
34	โครงการจัดทำป้ายชื่อถนน คสล. สายต่างๆ ภายในหมู่บ้าน	100,000	0	100,000	✓			กองช่าง	
35	โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธาราม	92,000	0	92,000			✓	กองช่าง	
36	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	883,200	683,200	200,000			✓	กองช่าง การศึกษา	
รวมทั้งสิ้น		19,328,000	16,216,700	3,111,300	2	2	31		

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

2.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน (1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาเทศบาลตำบลโพนทรายจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาด	108,000	54,000	54,000		✓		สำนักปลัด	
2	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเสริมการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศของเทศบาลตำบลโพนทราย	108,000	36,000	72,000		✓		สำนักปลัด	
3	โครงการจ้างเหมาจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์	30,000	0	30,000	✓			สำนักปลัด	
4	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	400,000	0	400,000		✓		สำนักปลัด	
5	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ	20,000	0	20,000	✓			สำนักปลัด	
6	โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและงานวันสำคัญของชาติ	30,000	0	30,000	✓			สำนักปลัด	
7	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น	16,000	0	16,000	✓			สำนักปลัด	
8	โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโพนทราย	16,000	0	16,000	✓			สำนักปลัด	

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
9	โครงการสนับสนุนการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รวมถึงการฟื้นฟูสภาพทางสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000		20,000	✓			สำนักปลัด	
10	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	20,000	20,000	0			✓	สำนักปลัด	
11	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลโพธิ์ทราย	250,000	0	250,000	✓			สำนักปลัด	
12	โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/ประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	25,000	9,595	15,405			✓	สำนักปลัด	
13	โครงการอบรมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กร	20,000	0	20,000	✓			สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น		1,063,000	119,595	943,405	8	3	2		

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (1) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดเหตุสาธารณภัย	5,000	0	5,000	✓			สำนักปลัด	
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ	30,000	4,940	25,060		✓		สำนักปลัด	
3	โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	20,000	0	20,000	✓			สำนักปลัด	
4	โครงการเพิ่มเติมศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	20,000	0	20,000	✓			สำนักปลัด	
5	อุดหนุนสำหรับภารกิจป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	18,700	0	18,700	✓			สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น		93,700	4,940	88,760	4	1			

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ประชาชนในชุมชนได้รับการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย (2) แผนงานสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	25,000	7,080	17,920		✓		สำนักปลัด	
2	โครงการให้บริการการแพทย์ฉุกเฉิน	440,000	218,400	221,600	✓			สำนักปลัด	
3	โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้า นื่องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	84,000	82,600	1,400		✓		สำนักปลัด	
4	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่มีเยุงเป็นพาหะ	25,000	0	25,000	✓			สำนักปลัด	
5	โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้านื่องนางเธอ เจ้า ฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	30,000	0	30,000		✓		สำนักปลัด	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ประชาชนในชุมชนได้รับบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและการสร้างเสริมสุขภาพอนามัย (2) แผนงานสาธารณสุขและสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ยังไม่ ดำเนินงาน	ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
6	โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะในพื้นที่เทศบาลตำบลโพนทราย	20,000	0	20,000	✓			สำนักปลัด	
7	โครงการอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	320,000	0		✓			สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น		944,000	308,080	635,920	4	3			

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.3 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์/ การพัฒนาชุมชนน่ายู่ชุมชนเข้มแข็ง (3) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	5,000	0	5,000	✓			สำนักปลัด	
2	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโพนทราย (ศูนย์ส่งเสริมดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ)	50,000	14,100	35,900		✓		สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น		55,000	14,100	40,900	1	1			

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.4 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้กับชุมชนเพื่อเพิ่มรายได้ และการพัฒนาชุมชนน่ายู่ชุมชนเข้มแข็ง (4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	โครงการฝึกอบรมการจัดทำ ทบสวน ปรับปรุงแผนชุมชน	10,000	0	10,000	✓			สำนักปลัด	
2	โครงการส่งเสริมอาชีพเย็บผ้าด้วยมือ	40,000	0	40,000	✓			สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น		50,000	0	50,000	2				

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

3.5 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (5) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,900,000	4,410,100	6,489,900		✓		สำนักปลัด	
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	3,000,000	1,448,000	1,552,000		✓		สำนักปลัด	
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000	21,000	33,000		✓		สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น		13,954,000	5,879,100	8,074,900		3			

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลป วัฒนธรรม

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน (1) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลเสริมการปฏิบัติงานด้านการศึกษา	108,000	54,000	54,000		✓		สำนักปลัด	
2	โครงการจ้างเหมาบริการผู้ดูแลเด็ก	540,000	270,000	270,000		✓		สำนักปลัด	
3	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	1,453,095	644,751	808,344		✓		สำนักปลัด	
4	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก							สำนักปลัด	
	1. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	353,000	329,324	23,676			✓		
	2. ค่าหนังสือเรียน	21,600	0	21,600	✓				
	3. ค่าอุปกรณ์การเรียน	31,320	0	31,320	✓				
	4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน	35,100	0	35,100	✓				
	5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	50,112	0	50,112	✓				
5	โครงการปลูกผักสวนครัวไฮโดรโปนิกส์	10,000	10,000	0			✓	สำนักปลัด	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลป วัฒนธรรม

4.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาทางการศึกษาให้ได้มาตรฐาน (1) แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
6	อุดหนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนในเขตตำบลโพนทราย	2,956,000	1,870,176	1,085,824		✓		สำนักปลัด	
7	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กนักเรียนในโรงเรียน	1,219,666	93,560.04	1,126,105.96		✓		สำนักปลัด	
8	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโพนทราย	378,372	28,157.91	350,214.09		✓		สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น		3,422,080	30,000		4	6	3		

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา ศิลป วัฒนธรรม

4.2 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (2) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬา และนันทนาการ

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณคงเหลือ	ยังไม่ดำเนินงาน	ระหว่างดำเนินงาน	ดำเนินการแล้วเสร็จ		
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	80,000	80,000	0			✓	สำนักปลัด	
	รวมทั้งสิ้น	80,000	80,000	0			1		

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5.1 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ (1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	งบประมาณ			ผลการดำเนินงาน			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายจริง	งบประมาณ คงเหลือ	ยังไม่ ดำเนินงาน	ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
1	โครงการปลูกป่า	20,000	0	20,000	✓			สำนักปลัด	
2	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	5,000	0	5,000	✓			สำนักปลัด	
รวมทั้งสิ้น		25,000	0	25,000	2				